

监理工程联系单

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司(一期 10MW)屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-005

抄送: 宿迁市优祚新能源科技有限公司;

致: 江苏苏美达电力运营有限公司;

主题: 现场施工质量及防疫问题:

内容:

1、业主(优祚)、监理曾多次提出每道工序施工完成后要自检合格后报业主监理验收,验收合格后方可进行下一道工序的施工。现你单位仍未报验擅自进行下道工序施工,而且未对工人做技术交底,未认真仔细的熟悉业主单位的作业指导书,造成现场施工有的地方与业主的作业指导书不符需返工。

2、中秋节后你单位施工人员有回家返回的未向业主提供 48 小时核酸证明;由于宿迁市宿豫区部分地区已经成为中风险地区。回家返回人员必须要向项目部提交本人的 48 小时核酸证明。

现要求你单位在 2022 年 9 月 11 日上午要认真完成对施工人员的技术交底;和提供所有回家返回人员的 48 小时核酸证明。

以上问题望重视!

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2022.9.11

