

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-013

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于光伏区 B 地块验收的相关事宜

内容: 2022 年 12 月 12 日监理工程师与业主现场经理叶聪对东侧鱼塘内光伏方阵进行了抽检, 发现以下问题, 要求施工单位尽快整改, 全部整改完成后提交验收申请。

1. 个别 PHC 管桩顶部存在返锈现象;
2. 个别支架横担焊缝焊接不合格, 焊渣及飞溅没有清理, 防腐不合格;
3. 个别组件间 MC4 接头没有固定到位;
4. 个别支架拉杆螺栓未紧固到位;
5. 个别组件间等电位连接线存在松动现象;
6. 组件上面存在大量鸟粪, 长时间不进行清理, 组件容易产生热斑。



项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期: 2022 年 12 月 13 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建