

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-022

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于光伏区临时用电存在安全问题的相关事宜

内容: 1. 光伏区临时用电使用的电缆为 4 芯电缆, 不符合 TN-S 系统的要求(三项五线制);

2. 配电箱内未安装零线端子排;

3. 配电箱内未安装地线端子排;

4. 配电箱门未安装接地线;

5. 配电箱门没有电气负责人联系电话及日检查记录;

6. 配电箱内相色混乱;

7. 临时用电线路未架空或地埋。

以上问题要求施工单位能够引起足够重视, 按照三级配电的要求进行整改, 否则将按照施工合同相关条款对你施工单位进行经济考核。



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2024 年 03 月 24 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建