

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-2023-004

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(总包单位)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于出具光伏区 D 地块设计蓝图的相关事宜

内容: 光伏区 D 地块打桩设备已经组装调试完成, 设计单位至今没有出具正式施工图纸, 目前只提供了部分电子版图纸, 为了不影响后续光伏支架桩基施工和材料设备的采购工作, 现要求总包单位督促设计单位按照出图计划出具正式的施工蓝图, 并要求设计人员到场进行图纸会审及设计交底, 否则因此影响工期监理单位不承担任何连带责任。

项目监理机构(章)

专业监理工程师

日期



2023 年 06 月 19 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。