

监理工作联系单

表号：FD—B3

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-LXD-009

主送：浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送：海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题：关于光伏区防雷接地焊接时存在的质量问题及安全隐患的相关事宜

内容：

1. 焊接防雷接地扁钢的施工人员没有报审特殊工种证书；
2. 防雷接地扁钢折弯处及打孔不符合规范要求；
3. 焊接人员没有佩戴防护面罩、防护手套，安全帽佩戴不规范；
4. 汽油桶、油漆桶放在操作平台上，没有配备灭火器安全隐患较大；
5. 角磨机没有保护罩，电源线私拉乱拽。



以上问题立即停止施工，施工单位负责人必须对施工人员进行安全技术交底，并形成交底记录交到监理项目部，类似问题不要再次发生，否则将对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构（章）：



总监理工程师：[Signature]

日期：2022年11月14日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。