

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-LXD-014

主送: 浙江阳明电力建设有限公司(施工单位项目部)

抄送: 海丰通威渔光科技有限公司(建设单位)

主题: 关于光伏区 B 地块消缺整改的相关事宜

内容:

1. 必须要把光伏区内杂草清理干净, 围栏外侧 5 米内的杂草也要清理干净, 清理完成的杂草外运, 杂草确保一次性清理彻底, 排除火灾隐患;
2. 更换已经锈蚀的光伏支架螺栓, 采购螺栓的材质必须符合设计要求, 同时提供螺栓的材质单和出厂合格证, 避免出现二次返锈;
3. 对返锈的桩头及焊缝进行除锈, 然后在进行涂装作业;
4. 逆变器波纹管连接处的防火泥存在脱落现象, 一次性整改到位;
5. 光伏区内剩余的电缆桥架、交直流电缆及破损的组件全部清出统一存放;
6. 四周围栏全部修复到位、安全标识标牌张贴到位、光伏区内道路一次性平整到位, 最终达到竣工验收的条件。

以上问题希望施工单位能够引起重视, 逐条进行整改, 10 月 15 前全部完成, 否则将按照合同相关条款对你施工单位进行经济考核。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2023 年 10 月 24 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。