

监理工作联系单

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目

编号：JLLX-FNZXJ-002

致：天津蓝天太阳科技有限公司有限公司

主题：图纸相关事宜

内容：

经检查你单位施工的河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目施工现场存在问题；开关站设备基础、箱变设备基础设计图进场至今设计院未出图；造成现场进度滞后及进入冬季施工后费用增加；

现要求总包单位按照合同约定加班把本项目设计图纸进行交付使用，限期三日内完成。否则进行经济处罚处理，因此出现一切后果由总包单位自负。

项目监理机构

项目负责人

日期：2022.9.30

本表一式3份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，施工项目部存1份