

# 监理工作联系单

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

编号：JLLX-FNZXJ-004

致：天津蓝天太阳科技有限公司有限公司

主题：进度、质量相关事宜

内容：

经检查发现你单位施工的河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目组件安装施工存在一下问题：

- 1、桩基施工进度滞后，多组织机械人员赶进度；
- 2、因明天预报气温低于零下 5 度 1 号山第二发电单元南一排桩基砼浇筑完成未及时覆土防冻；
- 3、桩基砼浇筑个别外露达不到 35cm 不符合设计要求；

现要求施工单位严格按照施工计划及施工设计和规范要求施工，进行检查整改消缺；接联系单后即安排施工人员进行自检消缺完成及覆土保温防冻，完成报监理项目部复查。否则出现一切后果由施工单位自负。

项目监理机构 (章)：

项目负责人

日

期：2020.10.26

15:30

本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份