

监理工作联系单

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

编号：JLLX-FNZXJ-006

致：天津蓝天太阳科技有限公司有限公司

主题：安全、质量相关事宜

内容：

经检查发现你单位施工的河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目支架组件安装施工因预报明天开始大风降温天气原因存在一下问题：

- 1、个别方阵支架组件安装螺栓未紧固；
- 2、现场拆箱零散组件未绑扎固定，风口整箱组件进行安全固定；
- 3、风力达到 6 级以上停止吊装及组件安装工作；

现要求施工单位严格按照光伏施工规范要求施工，立即安排施工人员对支架组件安装螺栓未紧固进行自检紧固，施工下班前对剩余组件进行绑扎固定，合理安排大风降温期间工作生产，限期当日完成以上工作事宜。否则出现一切后果由施工单位自负。

项目监理机构



项目负责人：李进光

日

期：2022.11.27 9:00

本表一式 3 份，有项目部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，施工项目部存 1 份