

监理工作联系单

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏

编号：ZHJL-LXD-003

致：上海道发能源科技有限公司 总包施工项目部

抄送：上海希邀光伏电力有限公司业主项目部

事由：关于工程质量事宜

内容：

由贵单位承建的<博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏>，今日业主和监理人员在现场巡视中发现以下问题：

- 1、现场的桥架热镀锌螺丝有部分锈蚀，现要求更换不锈钢螺丝；
- 2、已进场的砖块不能作为电缆桥架支墩使用，建议使用混凝土块；
- 3、支架水泥压块要全部刷防水漆，为不影响组件安装进度，要求尽快采购；
- 4、要求贵单位增加现场施工人员，在确保安全及质量的前提下加快施工进度；
- 5、项目开工资料及进场材料合格证，出厂检验报告、厂家资质尽快报审至监理项目部，监理人员离场后，项目资料将不进行补签。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022年9月11日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。