

B-01 监理工作联系单★

表号: B-01

工程名称: 工程名称: 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目 编号: LXD-004

致: 陕西 TCL 光伏工程有限公司

主题: 关于重要物资到场节点问题

内容: 本工程车棚支架、运维通道、电缆、桥架、汇流柜、并网柜等重要节点材料已超出进度计划进场日期要求, 你公司无任何情况反馈。数次要求仍未做供应需求统筹计划。

现要求你单位严格把控好材料、设备到货进度, 上报书面的最新物资需求计划, 并做好相关跟踪、统筹工作。因材料入场逾期造成施工进度滞后, 将对贵单位进行考核处理并进行进度索赔, 一切责任后果将由你施工单位自行承担。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 陈永华

日

期: 2022.11.3

佛山旭阳工业园 4086.72kw

分布式光伏发电项目

监理项目部

本表(含附件)一式____份, 由监理项目部填写, 接收单位存____份, 监理项目部存____份。



扫描全能王 创建