

B-01 监理工作联系单★

表号: B-01

工程名称: 工程名称: 佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目 编号: LXD-006

致: 陕西 TCL 光伏工程有限公司

内容: 今日在组件吊装、分散过程中发现如下问题:

- 1、未按会议要求搭设作业平台, 直接彩钢瓦屋面吊装作业。
- 2、未报作业平台搭设方案, 未报作业平台验收。
- 3、组件分散搬运过程中, 未按要求竖立抬板。
- 4、组件接线要召开员工培训、交底, 通知业主、监理参加。

现要求你施工单位停止吊装作业, 待完成方案审批、平台验收后方可继续作业。上述问题记警告一次。后续拒不整改将进行考核处罚、停工整顿等措施, 一切责任后果由你施工单位自行负责。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈文杰

日



本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建