

监理工作联系单

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-LXD-004

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

事由：关于 C14 屋顶组串 M4 接线端子虚接事宜

内容：我方于 2022 年 12 月 20 日发的通知单 ZCQD-ZHJL-TZD-004，要求对 C14 屋顶已做的 M4 接线端子全部返工重新做。（检查 7 个，6 个虚接。M4 接线端子虚接能导致火灾，此问题特别严重）我方要求 EPC 总承包旁站监督整改，整改过程中留影像记录，留整改换过的 M4 接线鼻子。整改完成后 EPC 总承包对 C14 屋顶组串 M4 接线端子做此专项整改报告，报监理方、建设方审查，现场复查。未整改完成 C14 屋顶 M4 接线端子接线，不准进行 C13 屋顶 M4 接线端子接线。

限 1 天之内整改完成，此单需回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 王在欣

日期：2022 年 12 月 21 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建