

监理工作联系单

工程名称:大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号: ZHJL-DHDE-002 (联)

致: 唐立工程技术有限公司 (施工单位)

抄送: 上海棋光绿色能源有限公司 (建设单位)

主题: 关于厂房组件吊装、安装注意事项

内容:

由你单位承接的“大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目”截止 2023 年 08 月 04 日,你单位你已完成屋面组件安装前的各项工序,在之后的组件吊装、安装过程中,我监理部做出以下几点要求:

- 1、组件吊装前检查吊装车辆吊带, 钢丝绳等重要物件安全可靠。
- 2、组件吊装时需有专业安全员在场进行统一指挥, 车辆周围需拉好安全警戒线, 施工人员必须佩戴安全帽并系好安全绳, 严禁起重臂下人员逗留。
- 3、组件吊装时应整托盘吊装, 严禁吊装散装且未做紧固的组件, 吊装上升及下降过程应平稳缓慢, 防止造成组件破损, 影响组件质量。
- 4、组件吊装至屋面后, 严禁集中堆放, 及时进行组件分散及固定。
- 5、组件安装前必须检查组件的外观及各部件应完好无损。
- 6、组件安装严禁单人扛组件现象出现, 如有发现重罚。
- 7、组件安装严禁表面磕碰、踩踏、俯压, 有效确保组件质量。
- 8、要求你单位组件安装前必须对现场施工人员进行组件安装技术交底, 确保施工人员熟悉安装规程和注意事项。

现我监理部以联系单的形式告知你单位组件吊装、安装注意事项, 望你单位重视, 确保组件安装完成后, 质量合格!

项目监理部(章):

总 / 专业监理工程师:

日

期: 2023-08-05

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 份, 监理项目部存 份。



扫描全能王 创建