

监理工作联系单

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SZBX-ZHJL-LXD002

致：上海道发新能源有限公司施工项目部

抄送：苏州博熙光伏科技有限公司

主题：关于现场车棚施工进度及施工人员的相关要求

内容：根据目前施工进度滞后，施工人员少的问题提如下要求：

1、根据施工计划，目前车棚施工进度严重滞后，屋面支架安装缺少部分夹具导轨，已影响整体施工进度，要求你单位根据施工计划尽快组织设备、材料进场。

2、目前施工人员不足，设备材料进场后，要根据防疫要求增加施工人员，交叉作业，确保工期不延误。

以上要求望你单位认真落实，如影响工期将进行严厉考核。



注：本表一式3份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各1份。



扫描全能王 创建