

监理工作联系单

工程名称: 艾默生环境优化技术(苏州)有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号: SZBX-ZHJL-LXD003

致: 上海道发新能源有限公司施工项目部

抄送: 苏州博熙光伏科技有限公司

主题: 关于现场春节停工前的相关要求

内容: 根据目前施工进度春节停工前提如下要求:

- 1、所有吊装到屋面的组件在撤场之前必须全部安装完成。
 - 2、春节撤场前要将屋面的所有残余垃圾清理干净,做好物资的清点、整理、保存工作。以便来年项目顺利平稳开展。
 - 3、经过项目部商讨,春节前项目停工日期为 2023.1.16,项目复工日期定于 2023.2.7。
 - 4、撤场前现场组件直流电缆正负极分开做防护且需要扎丝固定。
 - 5、现场组件 MC4 外露需做防水措施进行包扎,预防进水。
- 以上要求望你单位认真落实。

项目监理单位(章):

监理工程师:

日

期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建