

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号： ZHJL-LXD- 004

致： 常州天合智慧能源工程有限公司（EPC 总包项目部）

事由：关于光伏区组件到场后私自安装事宜

内容：

你单位承建的天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目，我监理项目巡视发现问题如下：

- 1、光伏区巡视发现组件已开始安装，未进行转序验收，不符合工程质量验收规范。
- 2、组件到场后未进行第三方到货检，不符合合同要求。
- 3、组件到场后必须组织厂家技术人员，进行技术交底。
- 4、资料报审要与现场施工进度保持同步。

以上事宜，望总包项目部悉知并重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 毕兴贤

日 期： 2023 年 02 月 25 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、总包项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。