

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号： ZHJL-LXD- 005

致：常州天合智慧能源工程有限公司（EPC 总包项目部）

事由：关于 3.30 并网节点事宜

内容：

你单位承建的天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目，目前根据 3.30 并网计划，施工进度缓慢，为不延误并网工期，现要求你单位在确保安全前提下，加快施工进度，增加人力、物力，确保 3.30 并网计划能按期落实。

以上事宜，必须按照并网计划进行，望总包项目部悉知并重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期：2023 年 03 月 19 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、总包项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。