

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-C03- 015

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于并网前自检消缺事宜


内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 并网前做好自检落实好以下问题:

- 1、检查光伏区各方阵支架、组件、设备的螺栓紧固情况, 箱变、汇流箱、电缆封堵等情况, 发现问题及时整改;
- 2、光伏区组件、支架安装存在组与组之间高低差剪刀口等现象及时整改, 避免并网后进入带电区域整改;
- 3、集电线路、外送线路检查电缆紧固、接地、封堵、电缆相序标志等情况, 安全标识牌按照规范要求摆放到位;
- 4、升压站设备区域、生活区域做好排查整改, 避免并网后消缺;
- 5、升压站、光伏区、集电线路、外送线路区域的垃圾清理干净, 做到工完场清。

以上事宜, 必须尽快落实, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2023 年 05 月 17 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。