

监理工作联系单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) 编号: JL-C03- 022

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目(一期 80 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于现场施工进度事宜

内容:

你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 目前施工进度严重滞后, 工期超出合同要求, 按照建设单位要求 8 月 30 日前一期全容量并网目标, 必须增加人力、物力投入, 确保工程进度按期完成, 如在规定期间未完成将按照合同条款执行;

光伏区消缺施工人员较少进度缓慢, 人力物力投入不足, 需要增加投入确保工程质量验收。

以上事宜, 望总包项目部悉知并重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李工

日期: 2023 年 08 月 09 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。