

监理工作联系单

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目 220kV 输电线路工程

编号：ZHJL-ZH-C03-12

致：元工电力技术有限公司（施工项目部）

主 题：关于塔基施工质量问题

内 容：

1. 个别塔基进行回填施工过程中，基坑内存有垃圾、积水、大土块等；
2. 个别塔基进行回填施工过程中，夯实不足，存在空缝。

以上问题要求你单位接到通知后安排人员 24 小时内对质量缺陷进行整改，经监理单位验收合格方可进行隐蔽，并在后续的施工中加强现场质量管理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高彦伟

日 期：2023 年 2 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。