

监理工作联系单

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJ-TR-LXD-007

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

主题：关于现场施工和现场管理相关事宜

由于现场管理员管理不到位，导致出现制作组无爬梯无法施工。C 仓彩钢瓦更换完成，没有去屋顶查彩钢瓦施工情况导致出现夹具不匹配。A 仓施工区域管理员未去现场查看同样出现夹具不匹配现象。上述问题是现场管理人员严重管理不到位。导致后期无法施工，出现停工状态。

望贵单位加快施工进度，加强现场施工管理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2023年02月21日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。