

监理工作联系单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-LXD-009

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

主题：关于做好高温季节和强降雨期间施工安全相关事宜

现已进入盛夏高温季节，又值施工高峰期，高温天气极易对施工安全造成影响，为做好高温酷暑期间和强降雨期间的安全施工工作，预防安全生产事故发生，确保施工人员的身心健康。现要求施工单位做好以下防范措施：

1、应合理安排作息时间，要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止工人中暑。

2、日气温达到 40℃ 以上，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到 37℃ 以上 40℃ 以下时，施工单位全天安排工人室外露天作业时间累计不得超过 6 小时，连续作业时间不得超过国家规定时间，且在温度最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业；日最高气温达到 35℃ 以上、37℃ 以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短工人连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

3、加强对施工人员的关怀，防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故，定期为施工一线人员发放防暑降温物品。

4、加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育、预防中暑和冷却知识，及中暑急救知识，提高一线施工人员的安全意识。

5、加强个人防护，严禁赤膊和穿拖鞋上岗，防止阳光曝晒，做好防晒措施；露天施工要避免阳光直射头部，避免皮肤直接吸收辐射热，进入施工现场要正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全绳，同时要加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。

6、为防止高处坠落，身体患有高血压、心脏病、恐高症者、无登高证者严禁进行高处作业。

7、遇大雨、雷电和六级以上大风时，禁止高处与户外作业。加强暴雨期间（尤其是夜间）对起重设备、深基坑和职工宿舍等临时设施的巡查，落实重大安全事故应急救援措施。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

8、加强施工现场临时用电安全管理，做到“三级配电，二级漏电保护”，线路必须规范进行铺设，配电箱要搭防晒防雨棚。

9、加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监护制度；现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施，消除火灾隐患。

10、施工现场电焊作业时，应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋，使用护目面罩；雷雨天气时，应停止露天焊接作业，严禁吸烟和使用明火；在使用过程中应严格遵守安全操作规程，做好防晒晒工作。

11、加强对危大工程、特种设备等领域的安全监督，从严落实高温气候的日常监控、监督措施。

12、对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧，头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或 50% 酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2023年09月21日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备