

监理工作联系单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-TRMY-LXD-010

主送：福建永福电力设计股份有限公司
抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司
主题：关于高压设备基础施工质量相关事宜

- 1、依据编号为：CZZH-TRMY-HYJY-012 的会议纪要相关内容，我监理单位项目部要求你单位联系设计院尽快出具高压设备基础详图，截止 7 月 15 日你单位已进行设备基础施工，但仍未见施工详细图纸。
- 2、因设计图纸出具不齐全，我监理项目部对相关隐蔽工程无验收依据，导致施工现场部分工序不符合规范要求，如发生任何施工质量问题，由你单位全部承担，我监理项目部概不负责，一切相关工程资料我监理项目部不予签署。

以上事项望贵单位重视！

福建永福电力工程监理有限公司
监理项目部
总/专业监理工程师
日期：2023 年 07 月 15 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

