

监理工作联系单

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 3.084MWp 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TRMY-LXD-013

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

主题：关于设备材料未按时到场事宜

目前项目有序进行施工，由于高压设备（箱变、预制仓、并网柜）未按时采购到场，严重影响施工进度。如高压设备未按时到场，导致该项目于 2023 年 12 月 30 日前未完成并网，相应后果由你单位自行承担。

以上事项望贵单位项目部重视！

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2023年11月23日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备