

## 监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-005

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于加快厂房加固施工事宜

内容：

根据施工进度计划，厂房檩条加固施工 2022 年 6 月 26 日完成，至今 2#车间正在进行檩条加固，其余 3#—5#车间均未开始，施工进度远远达不到施工计划要求，施工进度严重滞后，现要求你单位及时采取赶工措施，增加施工机械及人员，保证施工进度。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建