

监理工作联系单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-LXD-006

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于厂房加固施工事宜

内容：

厂房檩条加固自 2022 年 6 月 24 日暂停施工、更换施工队伍，至今施工人员未进场，施工进度严重滞后，已严重影响工期，经多次催促至今仍未到场。现要求你单位施工人员尽快进场施工，人员及机械数量必须满足施工进度计划要求，7 月 15 日厂房加固必须全部完成，保证工程进度，以确保 8 月 4 日项目并网发电。如工期出现延误，将按照合同约定对你单位进行考核。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

