

监理工作联系单

工程名称:上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: SHMT-ZHJL-LXD-004

致: 上海道发能源科技有限公司项目部

内容:

关于现场施工的几点要求:

- 1、受台风影响,部分桥架盖板被吹散,监理要求立即整改固定。
- 2、施工人员太少,施工进度太慢,要求增加施工人员。
- 3、确定并网柜、逆变器、电缆的到货时间,确保按时并网。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日

期:



注:本表一式 3 份,由项目监理部填报,建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建