

## 监理工作联系单

工程名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SXZYGF01-JLLXD-05

主送：江苏万安电力科技有限公司

抄送：江苏农垦清洁能源有限公司

主题：关于现场施工进度滞后及支墩损坏事宜

内容：现场巡视检查发现部分支墩因二次倒运导致边角损坏，现要求你单位尽快处理或更换，部分已处理松动地脚螺栓支墩，尽快做好拉拔试验并出具报告合格后进入下道工序；自 2022 年 8 月 9 日下发监理工作联系单，现场迟迟未增加施工人员，目前施工进度已严重滞后，现要求你单位尽快增加施工人员及后续材料进场，并做好防疫措施及进场安全培训、技术交底事宜，确保施工安全、工程质量并如期并网发电。以上事宜望你单位引起重视，否则因质量及延误并网发电所造成的一切损失由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专监理工程师：

日期：2022.8.17



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建