

监理工作联系单

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：IINLR-JS-LXD-014

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联瑞新能源有限公司

主题：关于对电站确户及现场检查发现的问题

内容：2023 年 7 月 4 日至 7 日，由建设单位、监理及总包单位相关人员对联联瑞 30 户电站进行了确户及检查，对于现场发现的问题如下：

一、电站通病问题：

- 1、部分接地扁铁焊接工艺较差，搭接面不足两倍要求，未刷防腐。
- 2、1*4 直流线及并网箱内电缆无标识牌。
- 3、已并网电站，电气设备未挂安全警示标志。
- 4、部分支架焊接工艺较差，且焊接后未做防腐处理。
- 5、逆变器、并网箱及线缆套管未封堵。
- 6、电站未配备灭火器。

详情后附电站确户及检查记录表

上述事宜，望总包单位悉知重视，限期 2023 年 07 月 30 日前，安排施工人员对不合格部分整改闭环，并报监理项目部复查。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建