

监理工作联系单

工程名称：海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-JS-LXD-019

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联瑞新能源有限公司

海南联生新能源有限公司

主题：关于支架组件安装完成但电气未完成相关事宜

内容：

截至 2023 年 10 月 11 日总包方提交的累计安装量数据统计，联瑞项目组件安装累计完成：536 户，17.43MWp，并网 244 户，6.606MWp；联生项目组件累计完成：731 户，24.227MWp，并网 180 户，5.024MWp。根据现场巡检，完成组件安装的电站还有较多电气施工未完成（其中包括：1*4 光伏线敷设、电缆敷设、逆变器安装、并网箱安装、接地施工等多项工作未完成）。望总包方重视并抓紧时间完成电站电气施工及并网工作。总包收到该联系单一周内给与回复。



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建