

监理工作联系单

工程名称：海南联瑞、联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-JS-LXD-026

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联瑞新能源有限公司

海南联生新能源有限公司

主题：关于项目进度滞后及资金计划申请和月工作计划报审相关事宜

内容：

- 1、依据总包方提交工程建设周报、月报数据来看，截止 2023 年 12 月 27 日项目完成安装量 51MW，并网量 17.6MW，按国电电力(北京国际)要求 20MW 并网目标还差 2.4MW，总包单位需重视，且合理采取赶工措施，保证 2024 年 1 月 15 日完成 20MW 并网，1 月 30 日前完成 30MW 并网，2 月底完成 40MW 并网，若逾期未按期限完成并网量将予考核。
- 2、按 2024 年 3 月 30 日倒排工期，提交一级网络横道图，完成 70.5MW 安装量及并网量。
- 3、资金计划要按实际情况申报，15 前必须完成下月资金报审，25 号完成下月工作计划申报，如逾期不按时报审，将予考核。



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建