

监理工作联系单

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-JS-LXD-013

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联生新能源有限公司

主题：关于对电站确户及现场检查发现的问题

内容：

2023 年 7 月 4 日至 7 日，由建设单位、监理及总包单位相关人员对联生 50 户电站进行了确户及检查，对于现场发现的问题如下：

一、电站通病问题：

- 1、只有一点接地（设计两点接地）；部分接地扁铁搭接面不足两倍要求。
- 2、1*4 直流线及并网箱内电缆无标识牌。
- 3、已并网电站，电气设备未挂安全警示标志。
- 4、部分支架焊接工艺较差，拼接焊接处需加固，且焊接后未做防腐处理。
- 5、逆变器、并网箱及线缆套管未封堵。
- 6、施工后现场施工垃圾未清理出场。
- 7、电站未配备灭火器。

二、电站问题：

1、海南省海口市秀英区东山镇卜达村三社（邓伦英）农户两个屋面，施工人员用方管作为两个屋面的过道，存在严重安全隐患。

2、海南省海口市秀英区东山镇加头村（卫生室、公厕）北侧有大树遮挡组件；逆变器、并网箱安装在墙体，日晒雨淋，需做防雨罩；基础保护帽未做；现场施工垃圾清理不透彻；无上屋面设施，对后期运维带来困难。

3、海南省临高县加来镇加来前进路 273 号用户（徐志远），电站输出电缆瓷瓶支架未于支架焊接。

4、海南省临高县临城镇楼台村委会美山村高山路用户（陈李花），无上屋面设施，对后期运维带来困难。



5、临高县用户（徐志远、符必祥、洪德江、许小妹），一点接地，不符合设计要求，接地焊接搭接面不满足 2 倍要求；电站接地扁铁接地标识刷的红黄漆（接地标识应刷黄绿漆）。

详情后附电站确户及检查记录表

上述事宜，望总包单位悉知重视，限期 2023 年 07 月 30 日前，安排施工人员对不合格部分整改闭环，并报监理项目部复查。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

