

监理工作联系单

工程名称：海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-JS-LXD-022

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联瑞新能源有限公司

海南联生新能源有限公司

主题：关于海南项目落实第三方实验室对电站支架植筋基础进行拉拔试验事宜

内容：

宁波联兴新能源科技有限公司海南项目部，近期内抓紧时间落实第三方实验室、并提交实验室资质报审，第三方实验室人员到场工作前必须提前报海南监理项目部、国电项目部人员到场见证，并由国电、监理相关人员指定电站进行拉拔试验检测，检测要求必须符合设计及相关规范要求（单个屋顶不够最小批量时也应进行一组拉拔试验）。目前急需先对并网用户提供基础植筋拉拔试验报告。再对安装完成且未并网的电站进行基础植筋拉拔试验。

请总包项目部重视，限期在 2023 年 11 月 15 日前落实第三方实验室及试验人员报审和进场进行拉拔试验。



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建