

监理工作联系单

表号: FD--B3

工程名称: 分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FYJH-LXD-002

主送: 浙江甬坤能源科技有限公司 (施工单位项目部)

抄送: 分宜晶航新能源有限公司 (建设单位)

主题: 关于光伏支架基础存在质量问题的相关事宜

内容: 2023 年 1 月 20 日前浇筑完成的光伏支架基础存在以下质量问题:

1. 个别支架基础外形尺寸达不到设计要求;
2. 个别支架基础外观存在蜂窝麻面现象;
3. 个别支架基础预埋螺栓偏移中心较大。

要求施工单位项目部对不合格的支架基础,按照设计及相关规范要求整改,整改完成后报监理项目部验收,验收合格后方可进行光伏支架的安装。



项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2023 年 10 月 27 日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。