

# 监理工作联系单

表号: FD—B3

工程名称: 分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-FYJH-LXD-008

主送: 浙江甬坤能源科技有限公司(施工单位项目部)

抄送: 分宜晶航新能源有限公司(建设单位)

内容: 光伏场区的太阳能组件已经安装完成 95%, 防雷接地至今未施工, 安全隐患较大, 现要求施工单位及时采购所需材料, 电气班组及时进场施工, 落实送出线路及设备基础的开工时间, 倒排工期, 确保施工节点, 否则监理单位不承担任何工期延误的连带责任。

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期: 2023年03月09日

本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。