

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：ARWH-ZHJL-LXD-007

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司（施工项目部）

事由：施工进度问题

现场自2023年3月6日开工，施工时间已经3月有余，组件安装工程还未完成，部分土建施工还未完成，现场电气施工进度缓慢，望你单位增加施工人员适量，尽快追赶施工进度，确保项目如期并网发电。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关