

监理工作联系单

工程名称：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-AQ-A6-003

致：中铁电气化局集团第一工程有限公司 项目部

主题：关于台风来袭，现场的安全防范措施

内容

2023 年 07 月 27 日 17 时 16 分滁州市气象台发布。今年第 5 号台风“杜苏芮”，预计将以每小时 10~15 公里的速度向西北方向移动沿海靠近，目前我市主城区附近有对流云团生成预计未来 6 小时内上述地区及南谯区沙河、珠龙、大柳等附近乡镇；受台风“杜苏芮”影响，28-30 日我市有较明显风雨天气，过程累计降水量 30~50 毫米，局部 50~80 毫米、平均风力 4~5 级，阵风 7~9 级，现要求总包单位对项目应做出以下要求：

- 1、组件未固定到位的及时固定，施工垃圾及时清理出场，防止因大风造成安全隐患。
- 2、桥架、桥架盖板、支架、组件等不能清理的，需做好固定措施，防止因大风刮落造成安全隐患。
- 3、电缆接头做好保护措施，防止雨水侵蚀。
- 4、围栏若腐蚀严重的，应采取固定措施或拆除处理；所有设备、光伏区防雷接地应达到设计及规范要求（可靠接地）。
- 5、吊车起重臂要放到行驶位置，浮船上散放的组件、浮船要做好固定，切断现场临时电源。
- 6、总包单位应组织各分包对现场安全措施及时进行检查，若发现安全措施不到位的立即整改。

针对以上问题，望总包单位立即组织人员在台风到来之前，对项目进行逐一排查，对存在安全隐患的应及时处理，以免台风来袭造成不必要的安全事故及损失。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：张一航

日期：2023.07.27