

监理工作联系单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A6-010

致： 中铁电气化局集团第一工程有限公司 项目部

主题：关于光伏区施工进度事宜

内容：

监理项目部对现场施工巡检时发现：

按照你单位进度计划，8 月底应该并网 10MW，至今为止 8 月份实际并网约 4.7MW.

未达到计划并网容量。如果你单位不采取有效措施，9 月 1 日起将对你单位进行经济考核。

要求你单位根据实际情况，适时增加施工人员，加快施工进度，确保计划内，按质按量顺利并网。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

周飞

2023.08.29

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。