

## 监理工作联系单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A6-008

致： 中铁电气化局集团第一工程有限公司 项目部

主题：关于光伏区水挖引孔补桩事宜

内容：

监理项目部对二标段施工现场巡检中发现：

升压站北侧洋湖区域外围光伏区，由于无法使用打桩船施工作业，通过沟通协调，变更为水挖引孔补桩施工作业，要求你单位桩基定位要精准，引孔深度要适合地质条件，孔径要满足规范要求，且前期的工程桩检测试验已不适合引孔补桩。经和业主方沟通，建议你单位对引孔补桩的区域按比例进行桩基检测试验，确保工程质量。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期： 2023.8.18

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

扫码使用

 夸克扫描王

