

监理工作联系单

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-GF-A6-011

致：_中铁电气化局集团第一工程有限公司_项目部

主题：关于光伏区施工进度事宜

内容：

监理项目部对二标段施工现场巡检中发现：

二标段管桩、支架和组件安装严重脱节，施工人员不满足工程需求，已严重制约工程的推进速度。

要求你单位根据实际情况，增加施工人员并做好安全和技术交底，确保在工期计划内，按质按量顺利并网。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：2023.09.21

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。