

监理工作联系单

工程名称:上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号: ZHJL-ZHSW-004 (联)

致: 宝胜系统集成科技股份有限公司 (施工单位)

抄送: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于施工进度及现场安全事宜

内容: 近期雷雨天气频繁, 为确保 6 月 30 日并网节点, 现我监理部做以下要求:

1. 要求对施工现场进行安全防护, 排查安全隐患, 对屋面电缆端头进行保护, 对临时用电线路进行有效排查, 对现场基坑进行防护。

2. 按照项目并网计划, 6 月 30 日为本项目全额并网节点, 现因雷雨天气导致现场无法施工, 要求总包单位重新细化调整后续施工进度计划(上报建设单位、监理单位)。

3. 为确保 6 月 30 日顺利并网, 要求在雷雨天气骤停时尽快安排施工人员进场施工, 如施工人员不足, 要求增加人员。

4. 要求对屋面接地扁铁焊接于 6 月 24 日结束。

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师

日



高文斌

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建