

监理工作联系单

工程名称: 泰鑫(苏州)旅行用品有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TX-LX-002

主送	致: 江苏致良和建设工程有限公司施工项目部
抄送	京能源深(苏州)能源科技有限公司
事由	关于高温、高空作业安全施工的事宜

内容: 夏季是施工事故频发的高峰期, 面临高温、多雨、湿度大, 施工人员易疲劳、易中暑、注意力分散, 很容易发生安全事故。为确保施工人员的人身安全和健康, 确保工程顺利推进, 现要求做好以下各项工作:

- 1、要高度重视防暑降温工作, 要制定防暑工作预案, 合理安排施工, 防止因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故。
- 2、改善施工现场作业环境和卫生条件, 确保工地现场满足防暑降温工作需要, 要求项目部配备必要的茶水、盐水、人丹、十滴水、酒精、红药水等常用急救、预防药品, 保证施工人员饮用水安全, 适时发放, 做到有效防暑。保证工人休息环境, 民工宿舍保持通风, 宿舍要配备电扇、空调, 确保良好的休息条件。
- 3、要合理调整作息时间, 尽量避免高温时段进行露天室外作业。天气预报日最高气温达到 39℃时, 当日应停止户外露天作业; 日最高气温达 37℃时, 除紧急抢险、抢修施工作业外, 11 时至 15 时一律停止户外施工作业, 特别是屋面作业人员一定要注意防暑降温。
- 4、要针对夏季炎热、天气干燥, 火灾事故易于发生的实际情况, 进一步加强预防火灾措施, 对施工区域易燃场所进行定期检查, 发现问题立即处理, 同时按规定配备灭火器材。
- 5、加强工人的安全教育生产培训工作, 提高工人的安全意识, 杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象发生。
- 6、现场施工人员必须有登高作业证、人证合一才能进行高空作业施工, 屋面沿边施工作业必须配戴安全带、必须有可靠牢固挂接点。
- 7、屋面施工作业, 管理人员要时刻注意天气预报, 超过五级大风不得在屋面施工作业。

项目监理部: (章)

总监理工程师: 

日期: 2023 年 05 月 23 日

注: 本表一式 5 份、由监理单位填写、归档 2 份、建设单位、监理单位、施工单位各 1 份