

登凡

监理工作联系单

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目
编号: ZHJL-SW-LXD-001

主 送: 苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送: 中鑫上电(苏州)能源科技有限公司

主 题: 关于进场施工应完成各项工作的事宜

内 容:

以下是盛旺进场施工应完成各项工作的事宜

1、确定加固图纸,加固方案已评审并经建房单位同意,加固单位资质,加固人员(现场专职安全员、焊接、电工、登高作业证起重指挥员)持证作业、施工机具的报审;

2、确保加固人员保险已~~齐~~、分包合同已签、安全协议已签、三级教育考试已完成、安全技术交底已完成;

3、上报施工进度计划,人员进场计划、机械设备进场计划、施工机具/安全用具使用计划;

4、确保施工现场安全文明施工的安全技术措施、应急处置方案、施工危险源辨识及预控措施已完成;

5、根据国家强制性规范条文制定钢结构焊接工艺标准,制作焊接工艺卡或作业指导书、安全技术交底;

6、切实落实每日施工班会及记录,站班会留有影像记录;

7、落实现场技术负责人、专职安全员到岗,根据施工点设置安全监护人员。

8、落实材料进场报验制度,未经报验的材料(钢材、高强螺栓、防腐材料、焊接材料)

9、落实工器具、大型设备进出厂报审。

10、涉及特种设备作业的入场施工许可手续齐全,施工作业单已办结;

11、涉及使用脚手架的,搭设完成后必须报请验收,并悬挂验收牌

12、遵守厂方管理要求,按厂方管理要求执行,不与厂方任何人员产生冲突,不做不利于厂方设备及人员安全事项,同时做好对厂方设备物品的防护措施;

13、如有违章一经发现直接考核,一般违章每次 500 元,严重违章每次 2000 元,不服从管理直接清退出场;

14、现场应按厂方指定位置设置项目部、材料堆放区；

15、确保施工现场安全文明管理到位，项目现场办公场地、材料堆放场地摆设堆放整齐、并有相关标识标牌；

16、所有上下通道、施工现场必须设置安全围栏和安全警示提示标识，夜间施工应加装警示灯；

17、为人性化管理，现场应设置员工休息（考虑午休和夏日）室，生活保障（如饮用水、夏天防暑冰箱），医疗保障（医药箱）；

18、其它关于施工安全、质量、管理之未尽事宜。

请贵单位根据以上要求安排落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2023年4月11日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。