

监理工作联系单

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目
编号: ZHJL-SW-LXD-002

主 送: 苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送: 中鑫上电(苏州)能源科技有限公司

主 题: 关于尽快完善工程开工相关事宜的要求

内 容:

贵单位施工的盛旺项目自开工准备至今已有约 2 周, 2023 年 4 月 24 日贵单位提交工程开工报审, 2023 年 4 月 25 日我司根据上海电力股份有限公司规章制度《承包商安全管理办法》之规定对贵司提交的开工报审资料进行审查并下发审查记录(编号 ZXSD-SWQC-SC-001), 相关开工资料至今未完成整改, 现场安全、技术管理人员配备不到位, 机械设备、工器具未报审等 8 项内容, 至今无法开出工程开工令。

请贵司尽快完成盛旺加固工程相关开工资料报审工作, 限 3 日内完成。

如未能完成, 将按《发承包合同》之约定及《承包商安全管理办法》之规定对贵司予以相应考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2023 年 5 月 4 日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。