

监理工作联系单

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

编号：ZHJL-SW-LXD-012

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

主 题：关于加快推进盛旺项目光伏工程相关进度的事宜

内 容：

贵司承包施工的盛旺 5.99MW 光伏发电项目从 5 月 10 日开工启动加固进场施工至今，已 60 天有余。从光伏施工图纸完成，各项工作组织落实，及目前总的工程进展情况来看，与原先所报的进场施工进度计划存在较大偏差，到目前为止还光伏人员未正式进场，施工进度严重滞后，鉴于以上情况，请贵司做好以下工作：

- 1、尽快完成光伏施工进场开工资料报审；
- 2、持续跟进电网公司光伏一、二次图纸评审工作；
- 3、细化编制光伏施工二级网络计划进度表，并按照计划表推进工程进度；
- 4、按照光伏施工二级网络计划进度表，编制设备、材料进场进度计划；
- 5、确保在 8 月份完成 2~3MWp 组件安装工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 2 份，由监理项目部填写，施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。