

监理工作联系单

工程名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

编 号: ZHJL-SW-LXD-014

主 送: 苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送: 中鑫上电(苏州)能源科技有限公司

主 题: 关于逆变器支架底座和横担部分未按图纸要求用材的事宜

内 容:

监理检查发现, 贵部已加工的逆变器支架底座部分、横担部分在使用钢材时未按设计图纸要求使用材料, 底座部分、横担部分均使用 -50*50 角钢。设计图纸(图号 20230170-Q001S-T0101-04)《逆变器安装详图》中底座要求使用 10#热镀锌槽钢, 横担要求使用 6.3#槽钢, 与立架连接方式为 M12*40 的螺栓连接。所用材料与设计图纸不符, 已加工完成的, 按要求整改; 未加工的, 请按设计文件要求加工材料。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李永红

日

期: 2023年09月14日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 建设、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。