

监理工作联系单

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：
XYWH-ZHJL-LXD-001

致：湖北北斗通耐建筑工程有限公司（施工项目部）

事由：关于大风天气吊装注意事项

内容：

根据当前的气象预报，明日将在9:00-15:00面临六级风，风速将达到11米/秒。为确保施工和人员的安全，特此通知相关工作人员和施工单位注意以下事项：

1. 在风速达到11米/秒时，应及时停止屋面组件吊装，等待风力逐渐减弱后再进行吊装操作。
2. 施工现场应做好风险评估，加强现场管理和监管，确保施工场所、设备和人员的安全。
3. 对于已经安装的组件，工作人员必须及时审查和检查，确保其稳固、可靠，不存在安全隐患。
4. 实时关注气象变化，随时调整工作计划，确保做好风险防范措施。
5. 请施工单位和工作人员密切协作，确保施工安全和工作顺利进行。最后，希望各位施工人员加强安全意识，做好防风安全措施，确保施工过程中的安全和顺利进行。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王海峰

日期：2023.6.26

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位