

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作联系单

编号: ZHJL-PLLXD-016

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目部:

主题: 关于加快进度安装光伏场区视频监控事宜

内容:

我方于 2024 年 12 月 6 日下发编号为 ZHJL-PLLXD-014 以及 12 月 12 日编号 ZHJL-PLLXD-015 监理工作联系单, 内容为: 随着光伏场区规模不断扩大, 设备资产众多, 场区安全保障及运行监控工作愈发关键。为有效预防盗窃、破坏行为, 及时发现设备故障与场区异常状况, 提升整体运维管理效率, 各光伏场区需尽快安装视频监控系统。

现项目临近并网, 光伏区视频监控安装进度缓慢, 未形成有效的视频覆盖要求, 请你们方高度重视, 加快安装进度, 在并网前完成光伏区视频监控及后台搭建工作。

截至目前, 进度滞后。为确保项目顺利推进, 现要求贵单位务必加快安装进度。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 二 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。