

XJSSGF-B. 6-06

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作联系

编号: 005

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目部:

主题: 支架、组件增加安装人员

内容: 东郑、西沟光伏场区, 现支架、组件安装人员远远不能满足现阶段施工进度计划要求, 要求二个施工区域尽快增加安装人员, 否则严重影响 12.30 全容量并网。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2023/11/11



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。